

Spett.
Lista Civica
Listone
info@listonelistacivica.it

Oggetto: INTERROGAZIONE 2 “SKATEPARK VIA PEROSI”

Punti 1 e 2:

I lavori relativi alla realizzazione dello skatepark in via Perosi sono stati consegnati in data 16/06/2022, per una durata contrattuale di 120 giorni. Sono seguite le seguenti sospensioni disposte dal direttore dei lavori, Arch. Sergio Gianoli dello studio SBG progetti:

- in data 17/06/2022 fino al 13/07/2022, per la disattivazione della linea di pubblica illuminazione rilevata appena all'interno del lotto in corrispondenza della posizione dei plinti della pensilina dello skatepark e non sulla pista ciclabile adiacente la recinzione dell'istituto Europa Unita,
- in data 11/08/2022 fino al 04/09/2022, per la difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione a causa delle chiusure estive dei fornitori,
- in data 04/11/2022 fino al 13/11/2022, per il perfezionamento del deposito sismico con una lieve modifica al dimensionamento strutturale e relativo sopravvenuto obbligo di specifica prova geotecnica a causa del ritrovamento di un condotto principale del teleriscaldamento, il quale, diversamente da quanto riportato sul progetto dell'impianto, deviava il percorso interferendo con la posizione dei plinti, rendendo inoltre necessario il corretto tracciamento dell'intero percorso delle tubazioni all'interno del lotto, con scavo in parte eseguito a mano;

C'è stato inoltre un grave ritardo nella fornitura di acqua al cantiere in quanto, nonostante la ditta appaltatrice abbia depositato la prima richiesta il 25/07/2022, a causa di una serie di disguidi, Brianzacque ha posato il contatore di cantiere soltanto il giorno 02/11/2022, a seguito dell'intervento e dei solleciti dei tecnici comunali.

Attualmente l'area di cantiere è scavata e modellata per consentire il getto delle fonazioni e la realizzazione delle pavimentazioni.

Punto 3:

La nuova data contrattuale di fine lavori corrisponde pertanto al 15/12/2022.

Punto 4:

Non sono proseguiti contatti con “noi mamme di Lissone”

Distinti saluti

Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Arredo Urbano, Verde
Pubblico e Riqualificazione Centro Storico e Periferie
arch. Oscar Bonafè

Spett.
Lista Civica
Listone
info@listonelistacivica.it

Oggetto: INTERROGAZIONE 6 “OPERE VARIE”

Punto 2 TERRITORI VIRTUOSI 2:

Con Determinazione del Direttore D’Area del Comune di Rho n. 718 del 05/07/2022, è stata aggiudicata la concessione mista di beni-servizi per riqualificazione energetica e gestione edifici comunali di Rho, Sesto San Giovanni, Baranzate, Samarate, Lissone.

Il giorno 20/10/2022 si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il Dirigente del settore Pianificazione e gestione del territorio, il Responsabile Unico del Procedimento ed i rappresentanti della ditta aggiudicataria al fine di chiarire le modalità di svolgimento della concessione ed il periodo di possibile stipula del contratto.

Con Prot. 62697 del 08/11/2022 il RUP ha richiesto all’aggiudicatario l’emissione del Piano Economico Finanziario per le opportune valutazioni dell’Ente e l’indicazione delle presumibili date in cui potrà essere sottoscritto il contratto e la successiva presa in carico degli edifici e degli impianti.

Distinti saluti.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Arredo Urbano,
Verde Pubblico e Riqualificazione Centro Storico e Periferie
arch. Oscar Bonafè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445.2000 e del D.Lgs 82.2005 e rispettive norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa